

Ежеквартальный отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 1 квартал 2019 года

Наименование мероприятия, адрес объекта	Источник финансирования	Утверждено на год, тыс.руб.	в том числе поквартально:				Наименование мероприятия с учетом корректировки, адрес объекта	Профинансировано за год, тыс.руб.	в том числе поквартально:				Освоено за год, тыс.руб.	в том числе поквартально:			% освоения к сумме финансирования	% освоения к утвержд. сумме	Причины отклонения	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.				4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Реконструкция сетей теплоснабжения ж.д. 1/19А - ж.д. 1/19В	прибыль	698,96	423,91		275,05		Тепловая сеть, РТ, Нижнекамский р-н, пгт. Камские Поляны	261,10	261,10				261,10	261,10				100%	37%	Основные работы запланированы на 2,3,4 кварталы 2019 года
	амортизация																			
	плата за подключение																			
	засменные средства																			
	бюджетные источники																			
	прочие источники																			
	Итого	698,96	423,91		275,05			261,10	261,10				261,10	261,10				100%	37%	
	прибыль	698,96	423,91		275,05			261,10	261,10				261,10	261,10				100%	37%	
	амортизация																			
	плата за подключение																			
	засменные средства																			
	бюджетные источники																			
	прочие источники																			

Примечание: заполняется с нарастающим итогом



С.С.Соловьев